

جدول کارکرده گی لات دوم پروژه دلارام نیمروز چهل فیصد ختم پروژه مربوط به شرکت نصیر فیضی مورخ 1403/10/10

شماره	مشخصات تخنیکي	واحد	اندازه / ارقام	قیمت فی واحد به عدد	سی فیصد اول	سی فیصد دوم	چهل فیصد آخر	مجموع کار تکمیل شده	فیصدی کار تطبیق شده
1	کندنکاری، پیپ و کیبل اندازی ساحات عادی مطابق رهنمود شماره 5.1	متر	56000	132	23000	23000	10000	56000	100%
2	کندنکاری، پیپ و کیبل اندازی ساحات سخره و کوه زار مطابق رهنمود شماره 5.2	متر	20000	200	0	0	20000	20000	100%
3	کندنکاری، پیپ و کیبل اندازی ساحات سیل برد مطابق رهنمود شماره 5.3	متر	50	1000	0	0	50	50	100%
4	کندنکاری، پیپ و کیبل اندازی ساحات بورینگ مطابق رهنمود شماره 5.4	متر	50	600	0	0	50	50	100%
5	اعمارهندهول مطابق رهنمود شماره 5.5	باب	2	50000	0	0	2	2	100%
6	نصب هندهول HDPE یا فایرگلاس معه ای دی بال مطابق رهنمود شماره 5.6	باب	70	13000	25	25	20	70	100%
7	پیپ محافظوی DUCT with (HDPE)Tracer Wire مطابق رهنمود شماره 5.8	متر	76050	99	23000	23000	30050	76050	100%
8	پیپ محافظوی (HDPE) مطابق رهنمود شماره 5.9	متر	228150	74	69000	69000	90150	228150	100%
9	هندهول HDPE یا فایرگلاس مطابق رهنمود شماره 5.10	باب	85	12000	25	25	35	85	100%
10	Electrical Telecom ID Ball مطابق رهنمود شماره 5.11	عدد	85	3000	0	0	85	85	100%
11	Spacer Plastic مطابق رهنمود شماره 5.12	عدد	2000	70	600	600	800	2000	100%

مایان هیئت پنج نفره بتاريخ 1403-10-10 هر یک جاوید بهبودی، سید الرحمن صابری ، بیت الله ، سرفراز میوند و محمد داود علیزی از کار پروژه تمدید فایبر نوری دلارام به نیمروز لات دوم که چهل فیصد ختم کار پروژه مربوط به شرکت نصیر فیضی بازدید نمودیم. لازم به ذکر میباشد که کارهای انجام شده در سی فیصد اول و سی فیصد دوم جهت معلومات بهتر درج گردیده است که انویس های سی فیصد اول و سی فیصد دوم آن قبلا اجرا گردیده که کارهای انجام شده چهل فیصد ختم کار درج جدول و بصورت هایلایت نشانه گذاری شده مورد تائید و پرداخت میباشد.

نوت: کیبل اندازی مطابق به قرارداد مربوط به شرکت نصیر فیضی میباشد که به علت تهیه نشدن کیبل از طرف شرکت افغان تیلی کام کار کیبل اندازی تکمیل نشده که بعد از تهیه کیبل از طرف شرکت افغان تیلی کام ، کیبل اندازی باید توسط شرکت نصیر فیضی انجام و بعدا مورد تائید هیئت قرار بگیرد.

با احترام

جاوید بهبودی سید الرحمن صابر سرفراز میوند محمد داود علیزی بیت الله