

درجه اهمیت:

- ☐ محرم:
☐ عاجل:
☐ عادی:



شرکت مخابراتی امارتی افغان تیلی کام
معاونت عملیاتی سیمدار
ریاست تخنیک سیمدار
آمریت شبکه فایبرنوری

مدیریت عمومی پلان پروژه های فایبرنوری
مدیریت تطبیق پروژه های فایبرنوری ولایات

بسم الله الرحمن الرحيم



د افغانستان اسلامي امارت
د امارتي شرکتونو لوی ریاست

شماره: ۱۹۲۶
تاریخ: ۱۴۴۵/۵/۸

موضوع: توظیف هیئت جهت بررسی و ارایه گزارش از کارکرد شرکت قراردادی نصیر نوید فیضی در پروژه فایبرنوری
مسیر لات دوم مسیر نیمروز الی دلارام به منظوری ارایه تعدیل احجام کاری برای تکمیل امورات باقی مانده پروژه

احکام

پیشنهاد

به مقام محترم شرکت مخابراتی افغان تیلی کام!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

طوریکه مقام محترم در جریان قرار دارند قرار داد اجرای امورات کنندکاری، پایپ و کیبل اندازی پروژه فایبرنوری لات دوم مسیر ولایت نیمروز الی ولسوالی دلارام تحت مشخصات (MCIT-AFTEL/1402/W-0028/NCB) فی مابین شرکت مخابراتی افغان تیلی کام و شرکت ساختمانی نصیر نوید فیضی به مدت هفت ماه عقد قرار داد گردیده بود شرکت قرار دادی کار پروژه را بتاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ عملاً در ساحه آغاز نموده است که بعد از سپری شدن پنج ماه و هفده روز امورات کنندکاری، پایپ اندازی و بورینگ را در حدود ۹۰ فیصد الی اکنون تکمیل نموده است ولی اکنون شرکت قرار دادی ذریعه نامه شماره ۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ که به ریاست تخنیک سیمدار مواصلت ورزیده درخواست ارایه تعدیل احجام کاری گردید است، و می افزاید که در جریان پروژه به مشکلات که در ذیل تذکر یافته است مواجه میباشیم.

- نظر به سروی انجام شده، بل احجام کاری و مشخصات تخنیک لات دوم پروژه کاملاً نرمة در نظر گرفته شده بود ولی در جریان کنندکاری بعد از ۴۰ الی ۵۰ سانتی متر قشر زمین سخت و کاملاً منگ بوده که ماشین جیکمر در آن به مشکل کار می نماید و قابل ذکر است که پروژه متذکره نه تنها دشواری های متعدد را در پی داشت بلکه برای این شرکت زیان آور نیز بوده است، بنأ با در نظر داشت حقایق عینی و ظهور سخره و منگ در زیر زمین اضافه کاری (تغیر قیمت از نرمة به سخره) به شرکت نصیر نوید فیضی محاسبه و مجرا گردد.

همچنان قابل ذکر است در صورت بروز چنین مشکلات لازم پنداشته میشود جهت تکمیل امورات باقی مانده پروژه مطابق اصول و قواید تدارکاتی ۲۵ فیصد تعدیل احجام کاری بعد از ارایه گزارش هیئت بررسی کننده برای شرکت قراردادی ارایه گردد.

لهذا جهت حل معطلات پیش آمده نیاز دیده میشود تا غرض مشاهده و بررسی از چگونگی کار کرد شرکت قرار ادادی و مشکلات مطرح شده در پروژه مطلوب هیئت

بررسی کننده به ساحه کاری توظيف و گذارش آنرا به مرکز ارايه نمايد تا بر مبنی آن اجراءات که لازم است صورت گیرد.

موضوع به مقام محترم پیشنهاد گردیده درمورد تعیین هیئت بررسی کننده از پروژه لات دوم مسیر نمیروز دلارام بابت ارايه تعدیل احجام کاری برای شرکت ساختمانی نصیر نوید فیضی هرائجه مقام محترم لازم دانند موجب تعمیل است..

والسلام

سیف الرحمن احمدزی

معاون عملیاتی سیمداری شرکت مخابراتی امارتی افغان تیلی کام

بمقام